

# Izvještaj izvedenosti

Sanacija ravnog neprohodnog krova  
30. kol 2026.

Ilica 8001  
10000, Zagreb

Ugovoreno  
**15.080,00 EUR**

Izvedeno  
**8.045,00 EUR**

Ostaje  
**7.035,00 EUR**

## 1. Ravni neprohodni krov

1.1 Priprema gradilišta, zaštita postojećih elemenata i doprema materijala.

| Ugovoreno  | Izvedeno     | Ostaje       |
|------------|--------------|--------------|
| 350,00 EUR | 350,00 EUR   | 0,00 EUR     |
| 1 komplet  | 1,00 komplet | 0,00 komplet |

| Po situaciji                         | Izvedeno     | Iznos      |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 1,00 komplet | 350,00 EUR |

1.2 Čišćenje postojeće krovne površine i uklanjanje nečistoća.

| Ugovoreno  | Izvedeno   | Ostaje     |
|------------|------------|------------|
| 500,00 EUR | 325,00 EUR | 175,00 EUR |
| 200 m²     | 130,00 m²  | 70,00 m²   |

| Po situaciji                         | Izvedeno  | Iznos      |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m² | 325,00 EUR |

1.3 Lokalno uklanjanje odvojene oštećene postojeće hidroizolacije.

| Ugovoreno  | Izvedeno   | Ostaje    |
|------------|------------|-----------|
| 320,00 EUR | 240,00 EUR | 80,00 EUR |
| 40 m²      | 30,00 m²   | 10,00 m²  |

| Po situaciji                         | Izvedeno | Iznos      |
|--------------------------------------|----------|------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 30,00 m² | 240,00 EUR |

1.4 Sanacija podloge, zapunjavanje pukotina i izravnavanje.

| Ugovoreno          | Izvedeno              | Ostaje               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.000,00 EUR       | 650,00 EUR            | 350,00 EUR           |
| 200 m <sup>2</sup> | 130,00 m <sup>2</sup> | 70,00 m <sup>2</sup> |

| Po situaciji                         | Izvedeno              | Iznos      |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m <sup>2</sup> | 650,00 EUR |

**1.5** Grundiranje bitumenskim premazom.

| Ugovoreno          | Izvedeno              | Ostaje               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 500,00 EUR         | 325,00 EUR            | 175,00 EUR           |
| 200 m <sup>2</sup> | 130,00 m <sup>2</sup> | 70,00 m <sup>2</sup> |

| Po situaciji                         | Izvedeno              | Iznos      |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m <sup>2</sup> | 325,00 EUR |

**1.6** Dobava i ugradnja bitumenske parne brane.

| Ugovoreno          | Izvedeno              | Ostaje               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.700,00 EUR       | 1.105,00 EUR          | 595,00 EUR           |
| 200 m <sup>2</sup> | 130,00 m <sup>2</sup> | 70,00 m <sup>2</sup> |

| Po situaciji                         | Izvedeno              | Iznos        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m <sup>2</sup> | 1.105,00 EUR |

**1.7** Dobava i ugradnja toplinske izolacije EPS/XPS, d=10 cm.

| Ugovoreno          | Izvedeno              | Ostaje               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 3.200,00 EUR       | 2.080,00 EUR          | 1.120,00 EUR         |
| 200 m <sup>2</sup> | 130,00 m <sup>2</sup> | 70,00 m <sup>2</sup> |

| Po situaciji                         | Izvedeno              | Iznos        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m <sup>2</sup> | 2.080,00 EUR |

**1.8** Dobava i ugradnja bitumenske hidroizolacije - donji sloj.

| Ugovoreno | Izvedeno | Ostaje |
|-----------|----------|--------|
|-----------|----------|--------|

|                    |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.000,00 EUR       | 1.300,00 EUR          | 700,00 EUR           |
| 200 m <sup>2</sup> | 130,00 m <sup>2</sup> | 70,00 m <sup>2</sup> |

| Po situaciji                         | Izvedeno              | Iznos        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m <sup>2</sup> | 1.300,00 EUR |

**1.9** Dobava i ugradnja završnog bitumenskog hidro izolacijskog sloja s posipom.

| Ugovoreno          | Izvedeno              | Ostaje               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.200,00 EUR       | 1.430,00 EUR          | 770,00 EUR           |
| 200 m <sup>2</sup> | 130,00 m <sup>2</sup> | 70,00 m <sup>2</sup> |

| Po situaciji                         | Izvedeno              | Iznos        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 130,00 m <sup>2</sup> | 1.430,00 EUR |

**1.10** Obrada prodora, slivnika, kutova i detalja.

| Ugovoreno  | Izvedeno     | Ostaje       |
|------------|--------------|--------------|
| 700,00 EUR | 0,00 EUR     | 700,00 EUR   |
| 1 komplet  | 0,00 komplet | 1,00 komplet |

| Po situaciji                         | Izvedeno     | Iznos    |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 0,00 komplet | 0,00 EUR |

**1.11** sanacija i obrada spojeva hidroizolacije s vertikalnim površinama.

| Ugovoreno  | Izvedeno | Ostaje     |
|------------|----------|------------|
| 480,00 EUR | 0,00 EUR | 480,00 EUR |
| 40 m       | 0,00 m   | 40,00 m    |

| Po situaciji                         | Izvedeno | Iznos    |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 0,00 m   | 0,00 EUR |

**1.12** Dobava i ugradnja novih krovnih slivnika.

| Ugovoreno  | Izvedeno   | Ostaje     |
|------------|------------|------------|
| 480,00 EUR | 240,00 EUR | 240,00 EUR |

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| 4 kom | 2,00 kom | 2,00 kom |
|-------|----------|----------|

| Po situaciji                         | Izvedeno | Iznos      |
|--------------------------------------|----------|------------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 2,00 kom | 240,00 EUR |

**1.13** Limarska obrada atike i završnih rubova.

| Ugovoreno    | Izvedeno | Ostaje       |
|--------------|----------|--------------|
| 1.200,00 EUR | 0,00 EUR | 1.200,00 EUR |
| 40 m         | 0,00 m   | 40,00 m      |

| Po situaciji                         | Izvedeno | Iznos    |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 0,00 m   | 0,00 EUR |

**1.14** Završno čišćenje krova i odvoz građevinskog otpada.

| Ugovoreno  | Izvedeno     | Ostaje       |
|------------|--------------|--------------|
| 450,00 EUR | 0,00 EUR     | 450,00 EUR   |
| 1 komplet  | 0,00 komplet | 1,00 komplet |

| Po situaciji                         | Izvedeno     | Iznos    |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| 1. privremena situacija, Lipanj 2026 | 0,00 komplet | 0,00 EUR |